

สรุปการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เวลาในการดำเนินการไม่เพียงพอ	ไม่มี
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ	๓๐,๐๐๐	๑๗,๓๙๕	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการเกษตร	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	นางบประมาณไปใช้ด้านอื่น ๆ	ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	นางบประมาณไปใช้ด้านอื่น ๆ	ไม่มี
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	๓๐,๐๐๐	๒๔,๙๓๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกพนักงานและลูกจ้าง อบต.	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	นางบประมาณไปใช้ด้านอื่น ๆ	ไม่มี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	นางบประมาณไปใช้ด้านอื่น ๆ	ไม่มี
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายจากค่ารายการ อบพร.
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	นางบประมาณไปใช้ด้านอื่น	ไม่มี
โครงการฝึกอบรมชนวนสมาชิก อบพร. อบต.บ้านโคก	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	นางบประมาณไปใช้ด้านอื่น	ไม่มี
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้อุดหนุน	นางบประมาณไปพัฒนาด้านอื่น ๆ
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๗๔๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๖๖,๖๖๔	๘๙๙,๒๑๙	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขต อบต.บ้านโคก	๑,๘๙๙,๒๐๐	๑,๘๙๙,๓๕๒	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่พอจ่ายโอนเพิ่ม ๑๑๕,๑๕๒ บาท	ไม่มี
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.บ้านโคก	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการณรงค์และป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคร้าย	๔๐,๐๐๐	๕๘,๕๑๒	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่พอจ่ายโอนเพิ่ม ๑๘,๕๑๒ บาท	ไม่มี
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงแคน หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านต่างแดน หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหมอกขาว หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเพ็กทอง หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายใน หมู่บ้าน บ้านเพ็กทอง หมู่ที่ ๑๔	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๗,๖๑๗.๕๕	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโครงการขยายไฟฟ้าแรงสูง-ไฟฟ้าแรงต่ำไป ทางนาเพื่อเลี้ยงนาครุพนธ์ นาผาง ทางเข้า ทางออก หมู่บ้าน นาโอง หมู่ที่ ๔	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๓,๔๙๖.๓๙	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต หมู่บ้าน ถนนสายตำบลบ้านนงวรรณ แนววัน-ไปบ้าน โนนงาม บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ ๑๑	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนนสายบ้านโคกสอง หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๖	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก คลส. ถนนลาดยางสาย อบต.บ้านโคก-บ้านกกตอง หมู่ที่ ๕	๒๔๘,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณสาธารณประโยชน์ป่าช้า บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘	๒๘๗,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๓	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเปลี่ยนท่อส่งน้ำ ท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงแคน หมู่ที่ ๑๕	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวางท่อเมนระบบประปา ภายในหมู่บ้านดงแคน หมู่ที่ ๙	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ คอนกรีตถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านโนนอุดม ไปหน้าวัดบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๖	๒๘๑,๐๐๐	๒๘๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ตัดคอนกรีตถนนคอนกรีตจากประตูทางเข้า-ออก โรงเรียนบ้านโนนกกคำ หมู่ที่ ๗ ลงไปคุ้มมนาโพธิ์ทอง	๐	๒๙๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอเนเพิ่มตั้ง รายจ่ายขึ้นใหม่	ไม่มี

๔. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารัตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดงานรณรงค์รณรงค์จังหวัดหนองบัวลำภู	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	นางงประมาณไปใช้ด้านอื่น ๆ	ไม่มี
โครงการประเพณีบุญข้าวสี วัดถ้ำสุวรรณคูหา	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
โครงการประเพณีบุญข้าวสี วัดถ้ำสุวรรณคูหา เช่นปายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ พันธุ์ ป้ายไวนิล คำอาหาร คำนี้ดี คำช่ชูต คำแต่งตัว คำแต่งหน้า คำจ้างหมอรอดและวัดอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่มตั้งรายจ่ายขึ้นมาใหม่	ไม่มี
โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี