



รายงาน

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๘ – 31 มีนาคม ๒๕๖๙)



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอสุรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านคมนาคมสัญจร และการขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้านนางเข้มพร เอ็มชา บ้านกอกตอง หมู่ที่ ๕	ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๒ ตารางเมตร ไล่ทางลูกรัง ๐.๓๐ เมตร	เม.ย.-ก.ย ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-			/	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายสี่แยก บ้านโนนบ่อแดง หมู่ที่ ๒	ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร ไล่ทางดินลูกรัง ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๓ ตารางเมตร	เม.ย.-ก.ย ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนายทองสุข-ไปบ้านครูนนท์ บ้านนาโง่ง หมู่ที่ ๔	ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๒ ตารางเมตร	เม.ย.-ก.ย ๖๙	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-			/	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหน้าบ้านนายสุดใจ สุนทรภักดี ไปสุดเขตพื้นที่ อบต. บ้านโคก บ้านโคกลอง หมู่ที่ ๑๐	ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร	เม.ย.-ก.ย ๖๙	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตจากประตูทางเข้า-ทางออก โรงเรียนบ้านโนนกกคำ หมู่ที่ ๗ ลงไปคุ้มนาโพธิ์ทอง	ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร	เม.ย.-ก.ย ๖๙	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายบุญสงค์ บึงจะพันตร ถึงร้านค้าชุมชน บ้านเพ็กทอง หมู่ที่ ๑๔	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร	เม.ย.-ก.ย ๖๙	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านโนนอุดมไปหน้าวัดบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๖	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๔ เซนติเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่รวม ๔๗๕ ตารางเมตร	เม.ย.-ก.ย ๖๙	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
๘	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีตจากสามแยกบ้านนางบุญเทียน จันทาแพง ถึงบ้านผอ.แดง บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๔ เซนติเมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	เม.ย.-ก.ย ๖๙	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ และระบบจราจร (๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
๑	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าเสาแรงส่งจากหน้าบ้านนายสมพล เมฆวัน ถึงบ้านนายบัว ตัมกันยา บ้านโนนโปแตง หมู่ที่ ๑๑	เพื่ออุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู	เม.ย.-ก.ย ๖๙	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงหม้อแปลงไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนสายนาผาง-นาป่าแพง บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๒	เพื่ออุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู	เม.ย.-ก.ย ๖๙	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและขยายไฟฟ้าแรงต่ำหม้อแปลงไฟฟ้าซอยสามแยกสะพาน ๒ ลำห้วยโม่งลงไปบ่อแร่ไร่นายสุริยันต์ จินศรี บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๓	เพื่ออุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู	เม.ย.-ก.ย ๖๙	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
๔	อุดหนุนโครงการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงสูงหม้อแปลงไฟฟ้าจากท้าววัดศรีสว่างลงไปทางไร่และไม้ บ้านต่างแดน หมู่ที่ ๑๕	เพื่ออุดหนุนไฟฟ้าให้ส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู	เม.ย.-ก.ย ๖๙	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๓.๓ กลยุทธ์ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คล.พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางเอก หอมเงินไหลลงมาหัวสะพานข้ามลำห้วยโม่ง บ้านตาแคน หมู่ที่ ๙	ท่อระบายน้ำ คล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐X๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คล. ๘ บ่อ ความยาว ๘๖ เมตร	เม.ย.-ก.ย ๖๙	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
 ๓.๔ กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
 (๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขต อบต.บ้านโคก	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขต อบต.บ้านโคก	ต.ค.๖๘ - ก.ย ๖๙	๒,๐๐๑,๐๐๐	๑,๕๓๕,๕๕๐	๔๖๕,๔๕๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.บ้านโคก	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.บ้านโคก	ต.ค.๖๘ - ก.ย ๖๙	๗๕,๐๐๐	-	๗๕,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๓.๗ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพอนามัยของประชาชนและการป้องกันควบคุมโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
๑	โครงการรณรงค์และป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการรณรงค์และป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก	มี.ค.- ก.ย ๖๙	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ม.ค.- มี.ย. ๖๙	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-			/	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๒	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	มี.ค.- ก.ย ๖๙	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	มี.ค.- ก.ย ๖๙	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านต่างแดน หมู่ที่ ๑๕	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	มี.ค.- ก.ย ๖๙	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านต่างแดน หมู่ที่ ๙	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	มี.ค.- ก.ย ๖๙	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาโฆง หมู่ที่ ๔	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	มี.ค.- ก.ย ๖๙	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๘	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนกกก่า หมู่ที่ ๗	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	มี.ค.- ก.ย ๖๙	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๖	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	มี.ค.- ก.ย ๖๙	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเพ็กทอง หมู่ที่ ๑๔	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	มี.ค.- ก.ย ๖๙	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
๓.๘ กลยุทธ์ เสริมสร้างสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุ และภัยพิบัติ

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)		ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ธ.ค.๖๘ - ม.ค. ๖๙	๑๐,๐๐๐	๔,๔๒๐	๕,๕๘๐			/	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	มี.ค.- เม.ย ๖๙	๑๐,๐๐๐	๓,๖๐๐	๕,๒๕๐			/	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๓.๑๐ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)		ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
๑	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่ออุดหนุนให้กับศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	ธ.ค.๖๘ - ก.ย ๖๙	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		/		ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๔. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารัตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
๑	โครงการจัดงานเรศวร - กาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	จ่ายเป็นค่าจัดโครงการจัดงานเรศวร - กาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	ธ.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-			/	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๒	โครงการประเพณีบุญข้าวจี วัดถ้ำสุวรรณคูหา	จ่ายเป็นค่าจัดโครงการประเพณีบุญข้าวจี วัดถ้ำสุวรรณคูหา	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-			/	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๓	โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	อุดหนุนการจัด งานประเพณีท้องถิ่น จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	ธ.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๙	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-			/	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๔	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	ธ.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๙	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	๕๐๐			/	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	